

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

08 de abril de 2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Proyectos y Obras	
Nombre de la institución:		Nombre	L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. en Dis. Itzcoatl Bolaños Gómez	
Universidad Tecnológica de la Mixteca		Cargo	Vice-Rector de Administración		Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono	01 (953) 53 20214, 53 20399 extensión 103 ó directo 53 22209		01 (953) 53 20214, 53 20399 extensión 770	
Oaxaca		Correo electrónico	javier@mixteco.utm.mx	jruiz_40@hotmail.com	itzco80@mixteco.utm.mx	itzcoatlbg@hotmail.com
Clavelnst 911 20MSU0060R						

Prioridad	L.D	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										
		Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES		
							SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO		SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1		Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	451,410.00	451,410.00	550.00	100%	X		Se han atendido los tres edificios proyectados. La obra esta terminada y señalizada	X						X	X	Ingeniería en Alimentos, Matemáticas Aplicadas y Diseño			X	ProGES1, Pág 45
2		Reparación, adecuación y mantenimiento de lasos de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatronica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	799,428.00	758,339.48	1,782.00	95%			Para acelerar la ejecución de los trabajos se contrataron dos contratistas. Se han terminado los trabajos del Instituto de Diseño, del Instituto de Electrónica y Mecatrónica, del edificio de Aulas de 2 niveles con siete aulas, del Módulo de 4 aulas y del Edificio de Multimedia. Están por concluirse los trabajos de estructura para techumbre en el edificio del Taller de Plásticos y Textiles. La obra esta señalizada.	X					X	X	Ingeniería en Electrónica, Mecatrónica, Diseño y Ciencias Empresariales			X	ProGES1, Pág 45	
3		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	495,354.00	495,354.00	1,094.00	80%			Se han terminado los trabajos del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa, del Instituto de Agroindustrias y del Laboratorio de Electrónica Avanzada. Se está trabajando en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Este proyecto se ejecuta por Administración Directa, con personal adscrito al área de Mantenimiento de esta Institución. Se adelantaron las compras de materiales para tener la mayor cantidad de materiales a ocupar. La obra esta señalizada.	X					X	X	Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45	
4		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	960,475.00	960,475.00	1,830.00	100%	X		Se han atendido los siete edificios proyectados. La obra esta terminada y señalizada	X					X	X	Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45	
5		Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlima y que colinda con el predio del Campus.	306,000.00	306,000.00	194.00	100%		X	La obra esta terminada y señalizada.	X					X	X	Todas las carreras			X	X	
6		Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlima.	252,000.00	252,000.00	249.00	100%		X	La obra esta terminada y señalizada	X					X	X	Todas las carreras			X	X	
		TOTAL	3,264,667.00	3,223,578.48	5,699.00																	

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector de Administración
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa: Oaxaca
Clavelnst 911 20MSU0060R

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																				Derrama económica					
	L.D	Descripción de la obra	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN			Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
						Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número	
1		Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	Existe la necesidad de sustitución de las techumbres de espacios educativos para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa			165	146	311	67	1,028	15/06/2015	30/09/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	438	Tecnológica	Instituto de Diseño, de Física y matemáticas y Agroindustrias	UTM				-	-	451,410.00
2		Reparación, adecuación y mantenimiento de las azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatrónica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			383	657	1,040	67	1,257	03/11/2015	30/04/2016		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Electrónica y Mecatrónica, de Diseño y Módulos de Aulas	UTM				239,828.40	12	559,599.60
3		Reparación y mantenimiento de las lasas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			444	813	1,257	199	1,257	01/08/2015	30/04/2016		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Ciencias y Humanidades, de Agroindustrias, de Electrónica, Servicios Escolares y Centro Cultural Universitario	UTM				-	-	495,354.00
4		Reparación y mantenimiento de las lasas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	22/10/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Biblioteca Universitaria, Instituto de Físico-Matemáticas y Módulos de Aulas	UTM				288,142.50	15	672,332.50
5		Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlima y que colinda con el predio del Campus.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	15/10/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM				91,800.00	5	214,200.00
6		Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlima.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	11/10/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM				75,600.00	4	176,400.00
		TOTAL				2,324.00	4,055.00	6,379.00	930.00	7,313.00														695,370.90	35.11	2,569,296.10

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector de Administración
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

