

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento:**

**09 de noviembre de 2015**

<b>Información General de la Institución</b>		Responsable Institucional de:		Planeación		Proyectos y Obras				
Nombre de la institución:		Nombre		L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. en Dis. Itzcóatl Bolaños Gómez				
Universidad Tecnológica de la Mixteca		Cargo		Vice-Rector de Administración		Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento				
Entidad federativa:		Teléfono		01 (953) 53 20214, 53 20399 extensión 103 ó directo 53 22209		01 (953) 53 20214, 53 20399 extensión 770				
Oaxaca		Correo electrónico		javier@mixteco.utm.mx		jruij_40@hotmail.com		itzco80@mixteco.utm.mx		itzcoatlbg@hotmail.com
Clavelnst 911 20MSU0060R										

Prioridad	L.D	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										
		Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES		
							SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1		Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	451,410.00	451,410.00	550.00	100%	X		Se han atendido los tres edificios proyectados. La obra está terminada y señalizada	X						X	X	Ingeniería en Alimentos, Matemáticas Aplicadas y Diseño			X	ProGES1, Pág 45
2		Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatrónica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	799,428.00	183,798.61	1,782.00	10%			Se han iniciado los trabajos en el Instituto de Diseño, en el Módulo de cuatro Aulas y en Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas. Para acelerar la ejecución de los trabajos se tienen dos contratistas. El importe ejercido corresponde a los anticipos otorgados. Los trabajos se reprogramaron por causa de la temporada de lluvias.	X				X		X		Ingeniería en Electrónica, Mecatrónica, Diseño y Ciencias Empresariales			X	ProGES1, Pág 45
3		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	495,354.00	64,396.02	1,094.00	32%			Se continúa con los trabajos en el Edif. del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y en el Instituto de Agroindustrias. Este proyecto se ejecuta por Administración Directa, con personal adscrito al área de Mantenimiento de esta Institución. Los trabajos se desfilaron por las actividades de mantenimiento en la Universidad y por la temporada de lluvias.	X				X		X		Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45
4		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	960,475.00	917,970.16	1,980.00	95%			Se han atendido las losas de azotea de los edificios señalados en el proyecto, sin embargo se busca ampliar las metas y beneficiar a otro edificio por resultar economías.	X				X		X		Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45
5		Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlima y que colinda con el predio del Campus.	306,000.00	306,000.00	194.00	100%		X	La obra está terminada y señalizada.	X				X		X		Todas las carreras			X	X
6		Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlima.	252,000.00	252,000.00	249.00	100%		X	La obra está terminada y señalizada	X				X		X		Todas las carreras			X	X
		TOTAL	3,264,667.00	2,175,574.79	5,849.00																	

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago  
Vice-Rector de Administración  
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Tecnológica de la Mixteca
<b>Entidad federativa:</b>	Oaxaca
<b>Clavelnst 911</b>	20MSU0060R

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																				Derrama económica						
	L.D	Descripción de la obra	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN			Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	
						Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número		
																											Monto
1		Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	Existe la necesidad de sustitución de las techumbres de espacios educativos para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa			165	146	311	67	1,028	15/06/2015	30/09/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	438	Tecnológica	Instituto de Diseño, de Física y matemáticas y Agroindustrias	UTM				-	-	451,410.00	
2		Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatronica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			383	657	1,040	67	1,257	03/11/2015	28/12/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Electrónica y Mecatrónica, de Diseño y Módulos de Aulas	UTM				239,828.40	12	559,599.60	
3		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			444	813	1,257	199	1,257	01/08/2015	31/12/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Ciencias y Humanidades, de Agroindustrias, de Electrónica, Servicios Escolares y Centro Cultural Universitario	UTM				-	-	495,354.00	
4		Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos para conservación y prolongación de la vida útil de la infraestructura educativa			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	27/11/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Biblioteca Universitaria, Instituto de Físico-Matemáticas y Módulos de Aulas	UTM				288,142.50	15	672,332.50	
5		Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlima y que colinda con el predio del Campus.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	15/10/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM				91,800.00	5	214,200.00	
6		Construcción de una seccion de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlima.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	27/07/2015	11/10/2015		Acatlima	39	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM				75,600.00	4	176,400.00	
		<b>TOTAL</b>				<b>2,324.00</b>	<b>4,055.00</b>	<b>6,379.00</b>	<b>930.00</b>	<b>7,313.00</b>															<b>695,370.90</b>	<b>35.11</b>	<b>2,569,296.10</b>

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago  
Vice-Rector de Administración  
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca





