REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelnst 911

20MSU0060R

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	1er trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	16-abr-11

Consecutivo	Obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Monto por tipo de construcción: Remodelación y/o adecuación	Monto por tipo de construcción: Ampliación	Monto por tipo de construcción: Mantenimiento	Monto por tipo de construcción: Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Número de alumnos beneficiados: Masculino	Número de alumnos beneficiados: Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Derrama económica: Empleos Generados: Número	Derrama económica: Monto en Bienes y Servicios
	OBRA 01/2010 " CONSTRUCCIÓN DE UN **EDIFICIO DE CINCO AULAS INTERACTIVAS, ÁREA DE GUARDARROPA Y SANITARIOS.** DE 22.18 M X 21.87 M. CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO REFORZADO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASTA BANDERA, ACABADO EXTERIOR EN MUROS Y CARAS Y TERMINADO AL MOCHOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINILICA LAVABLE, LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y TECHUMBRE CON LAMINA PREFABRICADA MULTITECHO DE 2", FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.																				
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2010)																					
1	"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CINCO AULAS INTERACTIVAS, AREA DE GUARDARROPA Y SANITARIOS"	592		Tecnológica	UTM	X		3,515,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,702.00	722	367	1,089	942	216	1,406,281	20	2,109,421
2																					
3																					
Total apoyado con recursos FAM		592						3,515,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,702.00	722	367	1,089	942	216	1,406,281	20	2,109,421

Consecutivo	Espacios Educativos: Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: Metros cuadrados proyectados	Aulas / Salones: % de avance	Taller: Número	Taller: Metros cuadrados proyectados	Taller: % de avance	Laboratorio: Número	Laboratorio: Metros cuadrados proyectados	Laboratorio: % de avance	Cubículo: Número	Cubículo: Metros cuadrados proyectados	Cubículo: % de avance	Biblioteca: Número	Biblioteca: Metros cuadrados proyectados	Biblioteca: % de avance	Auditorio: Número	Auditorio: Metros cuadrados proyectados	Auditorio: % de avance	Oficina académica: Número	Oficina académica: Metros cuadrados proyectados	Oficina académica: % de avance	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: Metros cuadrados proyectados	Oficina administrativa: % de avance	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: Metros cuadrados proyectados	Centros de Computo: % de avance	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados proyectados	Centros de Lenguaje: % de avance	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados proyectados	Aulas /Salas Magnas: % de avance	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados proyectados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: % de avance	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados proyectados	Aulas /Salas Didácticas: % de avance	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: Metros cuadrados proyectados	Áreas Comunes: % de avance	Sanitarios: Número	Sanitarios: Metros cuadrados proyectados	Sanitarios: % de avance	Otros: Número	Otros: Metros cuadrados proyectados	Otros: % de avance	Total: Número	Total: Metros cuadrados proyectados
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2010)																																																
1																																					5	487	16	3	66	16	2	39	16				10	592
2																																																	
3																																																	
Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	487	16	3	66	16	2	39	16	0	0	0	10	592

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera pedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2010)									
1	75	0	30-11-2010	30-11-2010	12-04-2011			2,514,156.17	El retraso se debe a estudios de impacto ambiental.
2									
3									
Total apoyado con recursos FAM									