REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelnst 911

20ESU0436E

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	1er trimestre 2012
Fecha de elaboración del reporte:	16-abr-12

Constructivo

OBRA 022011 1 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN DE 20.50 M X 16.28M, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM5. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADO ACEITADO EN INTERIOR Y EXTERIOR COLUMNA UNIFICA FLAMBLE, LOSAS DE CONCRETO ARMADO, AZOTEA CON PENDIENTE DEL 2% A BASE DE TEZONTLE, ENTRTAMIZADO, ENTRTAMIZADO, ENTRTAMIZADO, ENTRTAMIZADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICOSOLDADA Y ACABADO CON LUCES EMPOTRADAS CON REJILLA CERAMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO DURAMICACK DE 2" Y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE. | AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA OFICIO No. SICT/SSOF/00855/2011 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 | CAMBIO DE OBRA #022022A CON FAM 2011 MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN OFICIO No.21911-1962 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011

OBRA 022011 2 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA **AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS** DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA , DE 184 DE LARGO X 8.5 M DE ANCHO, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM5 DE ESPESOR, CADENAS DE CERRAMIENTO, LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO Y DUCTERIA CONDUIT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.

		No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2011)																					
1	EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN	564	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		3,232,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,049.00	60	488	548	942	44	1,292,820	32	1,939,229
2	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	120	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		327,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	327,904.10	398	726	1,124	1,124	22	0	0	327,904
3																					
Total apoyado con recursos FAM		684						3,559,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,953.10	458	1,214	1,672	2,066	66	1,292,820	32	2,267,134

Espacios Educativos

	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: Metros cuadrados programados	Aulas / Salones: % de avance	Taller: Número	Taller: Metros cuadrados programados	Taller: % de avance	Laboratorio: Número	Laboratorio: Metros cuadrados programados	Laboratorio: % de avance	Cubículo: Número	Cubículo: Metros cuadrados programados	Cubículo: % de avance	Biblioteca: Número	Biblioteca: Metros cuadrados programados	Biblioteca: % de avance	Auditorio: Número	Auditorio: Metros cuadrados programados	Auditorio: % de avance	Oficina académica: Número	Oficina académica: Metros cuadrados programados	Oficina académica: % de avance	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: Metros cuadrados programados	Oficina administrativa: % de avance	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: Metros cuadrados programados	Centros de Computo: % de avance	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados programados	Centros de Lenguaje: % de avance	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Magnas: % de avance	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: % de avance	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Didácticas: % de avance	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: Metros cuadrados programados	Áreas Comunes: % de avance	Sanitarios: Número	Sanitarios: Metros cuadrados programados	Sanitarios: % de avance	Otros: Número	Otros: Metros cuadrados programados	Otros: % de avance	Total: Número	Total: Metros cuadrados programados
1	0	0	0	0	0	0	0	6	422	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	123	0	2	8	0	0	0	0	11	564
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	94	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	4	5	1	1	0	11	120
3																																																
Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	0	0	0	6	422	0	9	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	144	5	3	12	5	1	1	0	22	684

	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
1	0	0	29-06-2012	-	26-10-2012	-	-	0.00	1/1 retraso se debe por estudios de impacto ambiental y por la solicitud de cambio de obra apoyada con el FAM 2011, el cual fue autorizado en noviembre de 2011 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
2	90	0	28-11-2011	28-11-2011	30-04-2012	-	-	168,035.21	2/1 retraso se debe/ por estudios de impacto ambiental y por demora en la liberación de los recursos. Esta obra no genera nuevos empleos, ya que se trata de una ampliación de un edificio ya existente del Centro de Idiomas, ya que el recurso autorizado corresponde al avance para la primera etapa del proyecto.
3									
Total apoyado con recursos FAM									