REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Año que se reporta:	2012
Trimestre que se reporta:	1ER trimestre 2012
Fecha de elaboración del reporte:	20-jul-12

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelnst 911

20ESU0436E

Observaciones

OBRA 012012 " CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA **AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS** DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, DE 14M DE LARGO X 8.5 M DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS CON PINTURA VINILICA LAVABLE, LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO Y TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, DUCTERIA CONDUIT TIPO PESADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERAMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 2" Y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.

OBRA 022012 " CONSTRUCCIÓN DE LA **AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA**, ÁREA DE ACERVO DE 10 M X 10 M Y ÁREA DE SALA DE LECTURA DE 10 M X 20 M, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO Y TERMINADO CON ENTORTADO Y PINTURA VINILICA, ENTREPISO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, AZOTEA TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO Y SUJA INDUSTRIALONDA, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERAMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO DURANODICK DE 2" Y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.

		No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
																			Monto	Número	
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2012)																					
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	120	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		0.00	0.00	983,455.00	0.00	0.00	983,455.00	398	726	1,124	1,124	22	0	0	983,455
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	400	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		0.00	0.00	2,342,628.02	0.00	0.00	2,342,628.02	405	758	1,163	1,163	175	937,051	25	1,405,577
3																					
	Total apoyado con recursos FAM	**520**						**0.00**	**0.00**	**3,326,083.02**	**0.00**	**0.00**	**3,326,083.02**	**803**	**1,484**	**2,287**	**2,287**	**197**	**937,051**	**25**	**2,389,032**

Espacios Educativos

	Aulas / Salones			Taller			Laboratorio			Cubículo			Biblioteca			Auditorio			Oficina académica			Oficina administrativa			Centros de Computo			Centros de Lenguaje			Aulas /Salas Magnas			Aulas /Salas de Usos Múltiples			Aulas /Salas Didácticas			Áreas Comunes			Sanitarios			Otros			Total		
	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2012)																																																
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	94	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	4	5	1	1	0	11	120	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	400	
3																																																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	94	10	3	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	4	5	1	1	0	14	520	

Status de las Obras

	Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2012)									
1	0	0	10-09-2012		30-11-2012	-	-	0.00	Se esta gestionando la autorización y liberación del los recursos en las dependencias estatales.
2	0	0	17-09-2012		17-12-2012	-	-	0.00	Se esta gestionando la autorización y liberación del los recursos en las dependencias estatales.
3									