FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 19-ene-15

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. Itzcóatl Bolaños Gómez
Universidad Tecnológica de la Mixteca	Cargo	Vice-rector Administrativo		Supervisor de Obras
Entidad federativa:	Teléfono	953 53 2 03 99 ext 103	953 5322209 Directo	953-53-2-03-99 ext 770, 250
Oaxaca	Correo electrónico	javier@mixteco.utm.mx	jruiz_40@hotmail.com	itzco80@mixteco.utm.mx

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvs.)	Monto ejercido (pesos s/cvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE	2,426,400.00	2,426,400.00	330.00	100%	
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA SEGUNDA ETAPA, ÁREA DE ACERVO	952,020.00	952,020.00	220.00	100%	La obra esta concluida satisfactoriamente.
3	Total	3,378,420.00	3,378,420.00	550.00		

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1		X						X	X	Ingeniería en Computación, Electrónica, Mecatrónica y Matemáticas Aplicadas	X	Maestría en Cómputo Aplicado.	X	X	X	X	X
2	X		2012	398,873.95			X			Ingenierías en Computación, Electrónica, Diseño, Alimentos, Industrial, Mecatrónica, y Licenciaturas en Ciencias Empresariales, Matemáticas y Física Aplicada	X	Maestría en Electrónica, en Manufactura, en Computo, en productos naturales y alimentos, en robótica y doctorado en electrónica.	X	X	El área actual del Acervo es insuficiente y además el año anterior no se autorizó el total de recursos solicitados		X
3				398,873.95													

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / Derrama económica

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	69	433	502	55.00	878	02/09/2014	26/12/2014	28/01/2015	Gobernador del Estado de Oaxaca	Acatlima	039	Huajuapan de León	438	Tecnológica	División de Estudios de Posgrado	UTM			########	49	1,455,840.00
2	479	861	1,340	220.00	1,340	02/05/2014	31/07/2014	28/01/2015	Gobernador del Estado de Oaxaca	Acatlima	039	Huajuapan de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las facultades	UTM			380,808.00	20	571,212.00
3	548	1,294	1,842	275	2,218														########	69.00	2,027,052.00

MANTENIMIENTO

Prioridad	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvs.)
1		
2		
3		

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/cvs.)
1					1	274																					1	44	2	12				4	330.00	2,426,400.00
2																																				
3					1	274																					1	44.00	2	12				4	330.00	2,426,400.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/cvs.)
1																																				
2																																				
3																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cvs.)
1																																				
2																																	1	220	ACERVO	1	220.00	952,020.00
3																															1	####		1	220.00	952,020.00

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca